

VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT

Het reisgezelschap namens de gemeente Den Haag bestaat uit een totaal van vier personen. Twee ambtenaren van de gemeente Den Haag; afdelingshoofd Openbare Verlichting en Laadinfra, coördinator Openbare Verlichting en Laadinfra en twee door de gemeente ingehuurd experts.

HOELANG DUURDE DE REIS?

De reis duurde in totaal 3 dagen. Op maandag was de heenreis en op woensdag was de terugreis.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?

De aanleiding en tegelijkertijd het doel van de reis was het uitvoeren van een (Pre) Factory Acceptance Test (FAT) op de te leveren armaturen voor de Openbare Verlichting in de stad in het kader van de aanbesteding residentie armaturen van de gemeente Den Haag. Deze aanbesteding is onderdeel van het programma voor het versneld aanbrengen van energiezuinige straatverlichting (RIS309080), waarmee de gemeente o.a. invulling geeft aan de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van energiebeparing. Maas en Haagoort Lampen en Lug Lighting Factory hebben de aanbesteding voor de levering hiervan als combinatie gewonnen. De faciliteiten voor ontwerp, productie en testen zijn gevestigd in Polen, wat de noodzaak met zich meebracht om de test ook ter plaatse uit te voeren. Los van de FAT was het doel om kennis te maken met het voltallige team dat aan de aanbesteding heeft gewerkt en afspraken te maken over het vervolgtraject. Denk hierbij o.a. aan hoe het voorlopige leveringsschema van de armaturen eruit gaat zien en hoe de afstemming met de aannemers van de gemeente zal plaatsvinden.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?

- LUG fabriek locatie Nowy Kisielin (dinsdag 23 januari)
- LUG fabriek locatie Zielona Góra (woensdag 24 januari)

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)

- Eigenaren LUG
- Directeur LUG
- Productiemanager LUG
- Verkoopmanager LUG
- Accountmanager LUG
- Hoofd ontwerp afdeling LUG
- Ontwerpers LUG
- Productiemedewerkers LUG
- Accountmanager Maas en Hagoort
- Procesbegeleider Maas en Hagoort
- Eigenaar Maas en Hagoort

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?

1. Een succesvolle Factory Acceptance Test met behulp specialistische meetapparatuur;
2. Kennis genomen van de kennis en kunde van LUG Lighting Factory met betrekking tot de ontwerp- test en de productiefaciliteiten.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?

De vervolgstappen om te komen tot een in serie geproduceerd product worden verder in gang gezet. Denk hierbij o.a. aan het in gang zetten van het certificeringsproces, het uitvoeren van de benodigde lichtmetingen in het kader van de aanbesteding en het opzetten van de productielijn.

De eerste armaturen series worden dan vervolgens in q4 van 2024 geleverd. De gemeente verzorgt ter voorbereiding op de levering van de armaturen de benodigde werkvoorbereiding en stemt het e.e.a. af met haar onderhoudsaannemers, zodat plaatsing z.s.m. na levering kan plaatsvinden.